

**RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS E AÇÕES**

<b>PRÉDIO:</b>	BLOCO ADMINISTRATIVO E BLOCO DE SALAS DE AULA COM AUDITÓRIO - ETSC
<b>CAMPUS:</b>	CAJAZEIRAS
<b>LOCAL:</b>	Rua Sérgio Moreira de Figueiredo, s/n, Bairro Casas Populares, Cajazeiras - PB, CEP: 58900-000
<b>DATA:</b>	06/12/2021
<b>DEMANDANTE:</b>	Prof. Welington B. de Sousa
<b>RELATOR:</b>	Lia Tavares (Arquiteta-PU)

**Relatório de Procedimentos e Ações, desenvolvido, após reunião e com a equipe técnica de projetista e prefeita universitária, sobre a proposta projetual da solicitação da demanda, Manutenção e Reforma do Bloco Administrativo e Bloco de Salas de Aula com Auditório - ETSC, Campus Cajazeiras.**

**PARTICIPANTES**

- Prefeita - Renata
- Arquiteta - Lia Tavares Teixeira
- Técnico Edificações- José Ramon Nunes
- Eng. Civil - Luís Romero
- Eng. Civil - Rodrigo
- Eng. Civil - Emmanuel Eduardo Vitorino
- Eng. Eletricista - Thiago Aguiar
- Eng. Eletricista - Gabriela Sobreira
- Eng. Mecânico - Caio Tácito

**REUNIÃO**

No dia **07/12/12**, foi realizada reunião on-line, com todos os envolvidos no projeto.

- A arquitetura apresentou a proposta atualizada com as novas topografias;
- Informou nova solicitação do diretor - acrescentar banheiro na sala de aula de geriatria;
- Combinou-se encaminhar o projeto arquitetônico, juntamente com documento de Termo de Aprovação de projeto, a ser assinado pelo demandante;
- Definiu-se finalizar processo, até fevereiro de 2022.

PROPOSTA APRESENTADA (2º estudo)




<b>PONTOS DISCUTIDOS</b> (em vermelho novas definições)	
<b>NOVAS DEFINIÇÕES</b>	<p>Prioridades para execução do projeto:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Foi apresentado nova solução urbana, devido aos ajustes com a topografia e locação de árvores existentes;</li><li>2) Colocar quiosques de madeira, gerando espaços de convívio.</li><li>3) Nova demanda, de banheiro acessível dentro da sala de aula de geriatria.</li><li>4) A equipe técnica solicitou, apresentar ao demandante um documento de termo de aprovação de projeto (para encerrar o processo e não gerar mais demanda)</li><li>5) Finalizar esse processo em fevereiro/2022</li></ol>
<b>DEFINIÇÕES DA EQUIPE</b>	
<b>Arquitetura e Urbanismo</b> Lia Tavares	<p>Observações:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Refazer os ajustes solicitados, após reunião com o Diretor e Coordenadores do ETSC – CFP, Cajazeiras; – <b>FINALIZADO</b></li><li>• Finalizar desenhos executivos, cortes, fachadas e Perfis – <b>FINALIZADO</b></li><li>• Detalhes: Sanitários - <b>FINALIZADO</b></li><li>• Detalhes: Auditório - <b>EXECUTANDO</b></li><li>• Detalhes acessibilidade (brise, guarda-corpo, rampas, piso tátil) – <b>EXECUTANDO</b></li><li>• Detalhes mobiliário urbano (quiosques, bicicletário e mesas e bancos) - <b>EXECUTANDO</b></li><li>• Estudo Preliminar Técnico</li><li>• Memorial Descritivo</li><li>• Caderno de Especificações</li></ul>
<b>Engenharia Civil Estrutural</b> Luís Romero	<p>Observações:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Novas paredes internas no Bloco Administrativo;</li><li>• Novas Paredes internas no Bloco de Salas de Aula - Sala de Informática; - <b>Solicitação de Banheiro na Sala da Geriatria (VERIFICAR LOCAÇÃO EM ÚLTIMO ARQUIVO)</b></li><li>• Novas Paredes Cegas – nas <b>QUATRO</b> fachadas, duas em cada bloco;</li><li>• Nova Edificação – dois blocos iguais de banheiros acessíveis com D.M.L (verificar a diferença de embasamento devido a diferença de altura com relação ao nível do terreno). - <b>Atualizar Níveis, bloco de Sanitário do Bloco de Sala de Aula, foi alterado sua locação – BLOCO DE SALAS DE AULA (pequeno deslocamento a esquerda do desenho)</b></li><li>• Reforço e Construção de novo espaço, ao lado do auditório, com acesso por rampa externa.</li></ul>
<b>Eng. Elétrica</b>	<p>Observações:</p>

Thiago	<ul style="list-style-type: none"><li>• Trocar toda a fiação existente nos dois blocos;</li><li>• Levar em consideração o Layout proposto;</li><li>• Nova Edificação – dois blocos de banheiro;</li><li>• Nova Edificação interna a sala aula da geriatria (banheiro) – VERIFICAR NOVA LOCAÇÃO, após a sala de informática.</li><li>• Nova Infraestrutura pela calçada a ser ampliada. – Verificar Nova proposta;</li><li>• Espaço para videoconferência na Sala de aula de Informática I.</li><li>• Embutir fiação de som do auditório e considerar nova sala de apoio (conversar com Nicolás).</li><li>• OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BOTOEIRA NOS BANHEIROS ACESSÍVEIS.</li></ul>
Eng. Elétrica Cabeamento Gabriela	Observações: <ul style="list-style-type: none"><li>• Trocar toda a fiação existente nos dois blocos;</li><li>• Levar em consideração o Layout proposto;</li><li>• Nova Infraestrutura pela calçada a ser ampliada;</li><li>• Novas definições de rack no Bloco Administrativo e no Bloco de Sala;</li><li>• Confirmar local para web conferência - Espaço para videoconferência na Sala de aula de Informática I.</li></ul>
Eng. Mecânico Climatização Caio	Observações: <ul style="list-style-type: none"><li>• Serão retirados todos os ar-condicionados de janela (com suas devidas caixas de concreto);</li><li>• Prever condicionamento de ar adequado para cada ambiente, em split;</li><li>• Projetar a <u>estrutura auxiliar</u> que irá receber os brises da fachada Noroeste, com o devido distanciamento para acomodar as condensadoras, nos dois blocos.</li></ul>
Eng. Civil Hidrossanitário Eduardo	Observações: <ul style="list-style-type: none"><li>• Nova Edificação – dois blocos iguais de banheiros acessíveis feminino, masculino e D.M.L com tanque. – Novo posicionamento do vaso sanitário.</li><li>• Previsão de Caixa d'água de 500l para cada bloco de banheiro;</li><li>• Verificar se será utilizado fossa séptica para os blocos de banheiro (identificar a molhar localização das mesmas, caso necessário);</li><li>• Novo banheiro interno a sala de aula da geriatria – LOCAÇÃO após a sala de informática, aproveitar a proximidade com a fossa séptica.</li><li>• Fossa/Sumidouro grande - LOCAR.</li></ul>
Drenagem Pluvial Eduardo	Observações:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cobertura do bloco dos banheiros, platibanda, telha de fibrocimento e calha interna, local onde ficará a caixa d'água aberto com laje impermeabilizada.</li> </ul>
<b>Levantamento</b> Ramon	Observações: <ul style="list-style-type: none"> <li>Levantar as caixas de passagem de energia e cabeamento; - <b>Elaborado no Lev. Topográfico.</b></li> <li>Verificar a rede de esgoto;</li> <li><del>Verificar no Bloco da Salas de Aula, como é a estrutura da Sala de Informática (se existe viga e pilar, que possibilite a demolição da alvenaria solicitada. Já foi verificada a impossibilidade de demolição dessa parede.</del></li> <li><b>LOCAR MEDIDORES DE ÁGUA DO BLOCO ADMINISTRATIVO.</b></li> </ul>
<b>Topografia</b> Alexandre	Observações: <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar Levantamento Topográfico, entre os dois blocos – <b>OK</b></li> <li>Preparar os desenhos de Perfis solicitados – <b>OK</b></li> </ul> <p><b>LINK ACESSO:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/10WPV35KXhz6BQx7wfMQ1wYbHfjJcbmaq">https://drive.google.com/drive/folders/10WPV35KXhz6BQx7wfMQ1wYbHfjJcbmaq</a></p>
<b>Orçamentista</b> Eduardo	Reforma Bloco Administrativo
<b>Orçamentista</b> Rodrigo	Reforma Bloco de Salas de Aula e Auditório
<b>Orçamentista</b> Jefferson	Nova Edificação - Blocos de Sanitários; - <b>Definir quem será o novo responsável</b>
<b>Orçamentista</b> Paulo Braz	Urbanismo

### QUADRO DE ANDAMENTO DOS PROJETOS

Referência: NBR 16636-2/2017 – Elaboração e Desenvolvimento de Serviços Técnicos Especializados de Projetos Arquitetônicos e Urbanísticos



**Fase 1:** Preparação

**Fase 2:** Elaboração e Desenvolvimento e Projetos Técnico